

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๕/๑๗ (มาดี) (เสนอโดยชุมชนจันทสาโร)	๑๗๘,๐๐๐	๘๖,๔๐๐	กองช่าง	✓	-	-	
๗	โครงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางถนนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ร้องถนนเทศบาล ๑	๒,๑๗๐,๐๐๐	๒,๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	เกินศักยภาพ

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการบริการที่ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาเอกซเรย์ความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่	๑๕๖,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	รวมกิจกรรมกับอำเภอสัตหีบ โอนสด ๑๐๔,๗๐๐ บาท
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๐	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๓	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๘,๔๕๗	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๔	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของเทศบาล	๒๗๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๕	โครงการจัดประชุมฯเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๖,๐๐๐	๑๕,๖๕๒	งานวิเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๔๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๓๐๐	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๗	โครงการเพื่อจัดหาทุนสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๔,๗๐๐	๑๐๙,๕๕๘	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบริการที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการอบรมกฎหมายให้ความรู้ด้านกฎหมาย	๑๖,๐๐๐	๘,๓๗๕	งานนิติกร สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๙	โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	งานธุรการ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอสตึก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	งานธุรการ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๑๑	โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	งานธุรการ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๑๒	โครงการขอรับการอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	งานธุรการ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๑๓	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑๒๐,๐๐๐	๙๗,๒๐๐	งานธุรการ สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงเมนูไฟฟ้าจ่ายอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบางเสร่	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๑๕	โครงการรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๓๓,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	กองคลัง	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบริการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้นำหมู่บ้าน	๘๐๐,๐๐๐	๗๘๔,๔๖๒.๕๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๑๕,๐๐๐	๒,๙๒๕	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ	๑๔๑,๖๐๐	๑๔๑,๖๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๕๕	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เยาวชน และประชาชน (เสนอโดยชุมชนเนินบรรพต และ ชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๗๕	กองการศึกษา	✓	-	-	
๓	โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๑๒,๕๐๐	๕๐๙,๗๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ๔๖๐,๖๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดงานวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๕	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๖	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๗	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน)	๑๕๙,๘๐๐	๑๕๙,๘๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๘	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๕,๑๕๐	๔๕,๑๕๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๙	โครงการจัดหาหนังสือเรียน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๐	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๑	โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๒	โครงการสายใยรักครอบครัว	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๓	โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๕	กองการศึกษา	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการหนุนยอท่องเที่ยวไปโลกกว้าง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๕	โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรู้	๗๑,๐๐๐	๗๐,๘๘๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๖	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนชุมชน บ้านบางเสร่ (เงินอุดหนุนทั่วไป-งบประมาณ)	๑,๓๕๑,๔๓๐	๑,๒๒๖,๖๖๘.๖๖	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๗	โครงการจ้างครูภาษาต่างประเทศให้กับโรงเรียน ชุมชนบ้านบางเสร่	๒๘๔,๔๐๐	๒๘๔,๔๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๘	โครงการจ้างครูอัตราจ้างสาขาขาดแคลนโรงเรียน ชุมชนบ้านบางเสร่	๒๘๔,๔๐๐	๒๘๔,๔๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๑๙	โครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียนเกล็ดแก้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒๐	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนเกล็ดแก้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒๑	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน STEM ศึกษา โรงเรียนเกล็ดแก้ว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการภาษาที่ ๓ (ภาษาจีน) ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒๓	โครงการมัคคุเทศก์น้อยให้กับโรงเรียนชุมชน บ้านบางเสร่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	๒,๑๐๘,๐๐๐	๒,๐๘๓,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒๕	โครงการพัฒนาสมองน้อยด้วยดนตรี ให้กับโรงเรียนเกล็ดแก้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒๖	อุดหนุนโครงการดนตรีสร้างคนดีศรีบางเสร่ ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ โรงเรียนเกล็ดแก้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนเกล็ดแก้ว	๑๔๒,๒๐๐	๑๔๒,๒๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดนตรีพื้นบ้าน (อังกะลุง) ให้กับโรงเรียนเกสตันแก้ว	๒๑,๖๐๐	๒๑,๖๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๓๐	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	๖๗๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๔๕	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หุดกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	๑๖,๗๕๙.๒๕	งานป้องกัน และควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย แอโรบิค	๔๓,๕๐๐	๔๓,๒๐๐	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการ ออกกำลังกายด้วยไม้พอง	๑๖,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการ ออกกำลังกายด้วยยางยืด	๑๖,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๖	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดสุนัขจรจัด	๗๘,๐๐๐	๗๐,๘๔๐	งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราชประสงค์	๓๐,๐๐๐	๑๕,๕๒๕	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๘	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค และบริโภค	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๙	อุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และจัดระเบียบสุนัขจรจัด ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพอากาศ โดยกองเรือยุทธการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๑๗,๙๘๒.๕๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๑๑	โครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ ฐานข้อมูลการออกแบบใบอนุญาตหนังสือรับรอง การแจ้งตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๕๔,๖๕๐ (งบกองทุนฯ)	๓๖,๘๐๘	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	งบประมาณฯ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำสุขภาพ สู่ประชาชนสุขภาพดี	๔๔,๖๕๐ (งบกองทุนฯ)	๓๒,๘๐๘	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	งบประมาณฯ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๔	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก โรคชิก้า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	๘๑,๙๔๐ (งบกองทุนฯ)	๗๖,๗๘๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	งบประมาณฯ ๗๐,๐๐๐ บาท
๑๕	โครงการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ในโรงเรียน	๒๖,๖๙๐ (งบกองทุนฯ)	๑๖,๘๙๕.๒๕	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	งบประมาณฯ ๗๒,๐๐๐ บาท
๑๖	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและผู้สัมผัส อาหารสู่มาตรฐาน Clean Food Good Test	๓๒,๒๐๐ (งบกองทุนฯ)	๒๙,๗๑๑.๖๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	งบประมาณฯ ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพครู อาจารย์และครู พัฒนาการเด็กปฐมวัยในการป้องกันการเกิด โรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	๒๙,๙๙๐ (งบกองทุนฯ)	๑๐,๕๔๖.๒๕	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	งบประมาณฯ ๓๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพแกนนำชุมชน ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๕๙๐ (งบกองทุนฯ)	๒๑,๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๙	โครงการความรู้คู่สุขภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๒๐	โครงการป้องกันเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๒๑	โครงการหนุนน้อยพันธุ์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลบางเสร่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๙๙๕	กองการศึกษา	✓	-	-	
๔	โครงการลานดนตรีลานวัฒนธรรม (เสนอโดยชุมชนเนินบรรพต)	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๘๗.๕๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๕	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เสนอโดยชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๓๒.๕๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๖	โครงการธรรมะสำหรับประชาชน (เสนอโดยชุมชนท้ายบ้านและชุมชนเนินบรรพต)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๗๕	กองการศึกษา	✓	-	-	
๗	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๙	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอำเภอสตึก ร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์และงานประจำปีจังหวัด ชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๒	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๕๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นใน ครอบครัว	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๙,๓๖๔,๘๐๐	๙,๔๘๙,๙๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๑,๗๒๘,๐๐๐	๑๖๖,๓๒๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑๔,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาเอกซเรย์ภาพความละเอียด กวาดถนน ทางเท้าที่สาธารณะ ชายหาด เทศบาลตำบลบางเสร่	๓,๒๕๐,๐๐๐	๒,๖๕๗,๐๐๐	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๒	โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล ชายหาดบางเสร่	๒๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะเทศบาลตำบล บางเสร่	๖๕๐,๐๐๐	๖๔๗,๐๐๐	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวันสำคัญของชาติ	๒๕,๐๐๐	๑๓,๘๗๘	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตรายในครัวเรือน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๘๗๗	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลศรีสัชนาลัยพรหมมหาชิรา ลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๓๕,๐๐๐	๒๗,๓๓๒	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๒	โครงการรักษชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม	๖,๐๐๐	๔,๖๘๐	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๓	โครงการรักษป่า รักษาธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม	๔๕,๐๐๐	๓๗,๓๖๑.๕๐	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕๕,๐๐๐	๑๗,๕๘๐	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๕	โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๖	โครงการเทศบาลตำบลบางเสร่ปลอดโฟม	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๘	โครงการขยะอันตรายภัยร้ายใกล้ตัว	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๙	โครงการทำน้ำปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๑๐	โครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๑๑	โครงการขยะและลูกของ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	สมทบการบริหารจัดการและบำรุงรักษากระบวนรวมและบำบัดน้ำเสีย	๒,๔๒๓,๓๖๔.๕๐	๑,๙๖๒,๑๘๒.๔๓	กองช่าง	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรพัฒนาการออกแบบผ้าบาติก)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาด บางเสร่	๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๕๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพในชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๖	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๘	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวใน เขตเทศบาลตำบลบางเสร่	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผ้าบาติก (ต่อยอด)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานการรักษาสันติภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๔๐,๐๐๐	๓๒,๙๐๐	งานป้องกัน ล้า่นักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๒	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นให้กับสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๔๔	งานป้องกัน ล้า่นักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๓	โครงการอบรมพบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๘๐๖	งานป้องกัน ล้า่นักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๔	โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะ และ ตลอดแนวเขตชายหาดบางเสร่	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	งานรักษาความสงบ ล้า่นักปลัดเทศบาล	✓	-	-	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเทศบาลสีขาว	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	งานป้องกัน และควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันฟุตบอลบางเสร่คัพต่อต้าน ยาเสพติด (เสนอโดยชุมชน ๘ ชุมชน)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒	โครงการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด (เสนอโดยชุมชนเอื้ออารีสัมพันธ์)	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๙๕	กองการศึกษา	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๗๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๒	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	งานวิเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๓	พัดลมโคจร	๕,๓๐๐	๓,๕๖๐	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๙	ไฟแนว ระบบแฟลช	๑๔,๐๐๐	๑๓,๖๕๐	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๑๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader)	๑,๔๐๐	๑,๓๖๐	สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๑๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด ๓๖ นิ้ว Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๑๒	ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	งานธุรการ,งานนิติการ สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
๑๓	โต๊ะพับขาสวิงสแตนเลสเหลี่ยม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	งานธุรการ สำนักปลัดฯ	✓	-	-	
๑๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู	๔๒,๓๐๐	๔๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	เก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	กองคลัง	✓	-	-	
๑๖	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๑,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	กองคลัง	✓	-	-	
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	กองคลัง	✓	-	-	
๑๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	✓	-	-	
๑๙	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ kVA (๖๐๐ watts)	๑๑,๖๐๐	๑๑,๕๐๐	กองคลัง	✓	-	-	
๒๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	๗๐๐	๖๘๐	กองคลัง	✓	-	-	
๒๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที)	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	กองคลัง	✓	-	-	
๒๒	ตู้เหล็ก ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองคลัง	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	งานรักษาความสงบ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๒	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	๗๑๕,๐๐๐	๗๑๕,๐๐๐	งานรักษาความสงบ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๓	ไฟฉุกเฉินรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (แบบ LED) ๑ ชุด พร้อมสัญญาณฉุกเฉินขนาดกลางแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง	๔๘,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๔	หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามเป็น	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๕	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	๗๐๐	๗๐๐	งานรักษาความสงบ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๒๑,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	งานป้องกันฯ สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๒๔,๐๐๐	๒๐,๘๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแวน	๔๗,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๖๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๔	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens	๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๕	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	๓๐,๗๐๐	๒๘,๘๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๖	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	๗๐๐	๖๘๐	กองการศึกษา	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๓,๐๐๐	๒,๖๐๐	งานธุรการ กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๑๗,๙๘๒.๕๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๔	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	
๕	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	๗๐๐	๖๘๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๓,๐๐๐	๒,๖๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๒	โต๊ะทำงาน	๗,๐๐๐	๕,๙๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๒๑,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๕	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	
๗	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	๗๐๐	๗๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดเทศบาล	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๓,๐๐๐	๒,๖๐๐	กองช่าง	✓	-	-	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	กองช่าง	✓	-	-	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	✓	-	-	
๔	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๑	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กองช่าง	✓	-	-	
๕	ปลั๊กกลมกระแทก ขนาด ๑.๖ กก	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	
๖	ถังควบคุมแรงดันน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลิตร	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๘๙	กองช่าง	✓	-	-	
๗	ถังควบคุมแรงดันน้ำ ขนาด ๕๐๐ ลิตร	๔๒,๐๐๐	๓๖,๖๔๗.๕๐	กองช่าง	✓	-	-	
๘	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader)	๗๐๐	๖๘๐	กองช่าง	✓	-	-	

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณที่ขังไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำเนินการ	
๑	ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง เพาเวอร์แอมป์ ขนาด ๕๕๐ วัตต์	๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	
๒	ประตูปูตบอด ๑๑ คน จำนวน ๑ ชุด (๒ ประตู)	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองการศึกษา	✓	-	-	

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยเทศบาล ๙/๑ (ช่วงที่ ๑) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)	๒,๕๖๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง ๕๐%
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยเทศบาล ๙/๑ (ช่วงที่ ๓) (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)	๔,๕๕๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง ๕๐%
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวาง รางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู ซอยนาคจันทร์ (เสนอโดยชุมชนเนินบรรพต)	๑๕๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างเขียนแบบ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวาง รางระบายน้ำคลส. รูปตัวยู ซอยบุญศรี (เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน)	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างเขียนแบบ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคลส.รูปตัวยู ซอยสามัคคี ๔๑ (เสนอโดยชุมชนเกิดแก้ว-ห้วยลึก)	๑,๔๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างเขียนแบบ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทศบาล ๙/๒ ช่วง ๑ (เสนอโดยชุมชนรวมแปพัฒนา)	๒๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างเขียนแบบ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเขากระทิง (ตรงและแยกซ้าย) (เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)	๑,๖๗๓,๖๐๐	๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยผาสุข (เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน)	๗๔๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	✓	-	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบริการที่ติดตามผลกระทบมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๐	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	-	✓	-	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบริการที่ติดตามผลกระทบมาภิบาล

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑๔๑,๖๐๐	๑๒๙,๘๐๐	กองการศึกษา	-	✓	-	กันเงินเดือน ก.ย. ๖๒ จำนวน ๑๑,๘๐๐ บาท

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รณบรพทุกขะ ขนาด ๑ ตัน	๙๕๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	-	✓	-	ตั้งจ่ายรายการใหม่และได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทำให้ดำเนินการไม่ทัน และกันเงินเพื่อไปจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กันเงินปี ๖๒

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเทศบาล ๙/๑ (ช่วงที่ ๒) (เสนอโดยชุมชนรวมแปพัฒนา)	๑,๗๙๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยศรีโส ช่วงที่ ๑ (เสนอโดยชุมชนท้ายบ้าน)	๒๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๓	โครงการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาตลาดาแปดเหลี่ยม	๓๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาขัน (เสนอโดยชุมชนจันทสโร)	๑๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. รูปตัวยู ขอยเทศบาล ๕/๕ (เสนอโดยชุมชนรวมแปพัฒนา)	๕๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง รางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ขอยสายสวาท (เสนอโดยชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา)	๔๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล ๑๒ (เสนอโดยชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา)	๑,๗๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเทศบาล ๑/๑	๒,๓๕๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยเทศบาล ๕/๔ แยกซ้าย ๑ (ชุมชนเนินบรรพต)	๗๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอยเทศบาล ๕/๔ แยกซ้าย ๒ (ชุมชนเนินบรรพต)	๖๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ และวางระบายน้ำซอย ๔๔ ต่อจากเดิม ซอย๔๔/๑ และซอย๔๔/๒ (ชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา)	๙๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยังไม่ได้นำเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว	๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	เกินศักยภาพ งบบุคลากร อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบริการที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลบางเสร่ กรณีครบวาระตามที่ กฎหมายกำหนด	๘๐๐,๐๐๐	๐	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	-	-	✓	ไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง
๒	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลบางเสร่ตำแหน่งที่ว่าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	-	-	✓	ไม่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการบริการที่ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	-	-	✓	การใช้งานไม่คุ้มค่ากับ งบประมาณที่ใช้ไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางเสร่และเติม ทรายชายหาด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	เกินศักยภาพ ของบ EEC

การจัดซื้อครุภัณฑ์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องออกกำลังกาย	๔๘๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	-	-	✓	เกินงบประมาณกรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน กันเงินปี ๖๒ ดำเนินงานปี ๖๓

ยกเลิก

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติก คอนกรีตซอยเทศบาล๑ (เสนอโดยชุมชนนินบรรพต)	๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยกเลิกโครงการไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ เพราะได้รับ เงินอุดหนุน
๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๕ (เสนอโดยชุมชนนินบรรพต)	๘๗๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยกเลิกเพราะไม่มีปริมาณ ตะกอนในท่อระบายน้ำ
๓	โครงการลอกท่อบาน้ำ ถนนเทศบาล ๗ (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)	๘๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	ยกเลิกเพราะไม่มีปริมาณ ตะกอนในท่อระบายน้ำ

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาและรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร	๓๕,๐๐๐	๐	งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	-	-	✓	(ยกเลิก) โอนสด

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เลนส์กล้องถ่ายรูป	๓๕,๐๐๐	๐	งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดฯ	-	-	✓	(ยกเลิก) เป็นวัสดุตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๒๔๘ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๙
๒	ตู้เก็บเอกสาร ๒๐ ช่อง ทำตัวกันล็อกแต่ละช่อง แบบเสมอกัน จำนวน ๒๐ ช่อง มีล้อสามารถ เลื่อนได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๖ ซม. x ๓๐ ซม. x ๙๐ ซม.	๑๖,๐๐๐	๐	กองคลัง	-	-	✓	อยู่ระหว่างปรับปรุงห้องเก็บ พัสดุ (ยกเลิก)

๘๗.๑

โครงการกั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำคสล. ซอยคลังปลา (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	กันเงินปี ๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำป้ายชุมชนทั้ง ๘ ชุมชนพร้อมติดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๒๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	✓	-	-	กันเงินปี ๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการต่อเติมที่บังแดดและห้องเก็บอุปกรณ์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ	✓	-	-	กันเงินปี ๖๑

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งสายไร้สาย	๑,๐๖๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	งานประชาสัมพันธ์	✓	-	-	กันเงินปี ๖๑

การจัดซื้อครุภัณฑ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รณบรรทุกเครื่องไฮดรอลิคติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด ๖ ล้อ	๔,๘๐๐,๐๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓	-	-	กันเงิน ๖๑

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๔,๑๐๐,๐๐๐	๐	งานรักษา ความสงบ สำนักปลัดฯ	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ กันเงินปี ๖๑
๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	งานรักษา ความสงบ สำนักปลัดฯ	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวน TOR กันเงินปี ๖๑

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเกตุเงิน (ข้างคอนโด) (เสนอโดยชุมชนเนินบรรพต)	๓๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	-	-	✓	กันเงินปี ๖๑ ผู้เสนอโครงการขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากเกรงว่าหากก่อสร้างจะได้รับความเดือดร้อน

93.1

สารบัญภาพ

ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๓๒ (แยกขวา๒) (เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล ๙ (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๒๘ (ร่วมมิตร ๑) (เสนอโดยชุมชนเกล็ดแก้ว-ห้วยลึก)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๑๐ (เสนอโดยชุมชนร่วมบำรุงพัฒนา)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ




๕. โครงการลอกท่อระบายน้ำ ถนนซอยตาลหวาน (เสนอโดยชุมชนเอื้ออารีย์สัมพันธ์)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ




๖. โครงการลอกท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๕/๑๗ (มาติ) (เสนอโดยชุมชนจันทสาร์)

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



๗. โครงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทางถนนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่นาร่องถนน เทศบาล ๑

ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการบริการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่



๒. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ

ไม่ได้จัดกิจกรรม

๓. โครงการจัดงานวันเทศบาล



๔. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล

